

Página 1 de 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA 01 DA ETE CRUZ DAS POSSES NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, SP							
ITEM						c/ BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					62.340,32	
2	RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS FACULTATIVAS					1.531.230,49	
	TOTAL DA OBRA					1.593.570,81	
DATA BASE						BDI - MATERIAL 15,28%	
						BDI - SERVIÇOS 26,96%	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	GERAL	16.492,75	4	4.123,19	4.123,19	4.123,19	4.123,19
1.2	DEMOLIÇÕES	45.847,57	1	45.847,57			
2	RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS FACULTATIVAS						
2.1	MOVIMENTO DE TERRA E PREPARAÇÃO (CONSIDERA A TERRA POSTA NO LOCAL)	305.466,40	2	152.733,20	152.733,20		
2.2	RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTOS	26.042,69	2			13.021,34	13.021,34
2.3	DRENOS DE GÁS	101.760,45	2			50.880,22	50.880,22
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.097.960,96	2			548.980,48	548.980,48
	TOTAL MENSAL (R\$)			202.703,96	156.856,39	617.005,23	617.005,23
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	1.593.570,81		202.703,96	359.560,35	976.565,58	1.593.570,81
PREFEITURA DE SERTÃOZINHO				ENG Consultoria e Projetos Ltda. Pedro Ivo de Almeida Santos CNPJ: 06.611.500/0001-08 ART: 068.242.846-4			